

Home

अनुसूची-३

(नियम २१ को उपनियम (२) र नियम २६ सँग सम्बन्धित)

आ.व.२०८०/८१ को चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण

१. आ.व.:२०८०/८१

२. बजेट उपशिर्षक नं : ३२९०३१०१

३. मन्त्रालय : पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कोशी प्रदेश

४. विभाग/संस्था : वन निर्देशनालय

५. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम : भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

६. स्थान: (क) खोटाङ

७. आयोजना शुरू भएको मिति : सालबसाली

८. आयोजना पूरा हुने मिति :

९. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम : टोप बहादुर श्रेष्ठ

१०. वार्षिक बजेट रु. 65.00

क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार

(२) प्रदेश सरकार

(३) संस्था

(४) जनसहभागिता

ख) वैदेशिक (१) ऋण

(२) अनुदान

ग) दालुसंस्था

११) आयोजनाको कूल लागत : शुरूको

संशोधित

क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार

(२) प्रदेश सरकार

(३) संस्था

(४) जनसहभागिता

ख) वैदेशिक (१) ऋण

(२) अनुदान

१२) गत आ.व.सम्मको खर्च रु. (सोझैँ शुक्तानी र वस्तुगत समेत)

क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार

(२) प्रदेश सरकार

(३) संस्था

(४) जनसहभागिता

ख) वैदेशिक (१) ऋण

(२) अनुदान

रकम रु लाखमा

क्र.स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक प्रगति			वार्षिक प्रगति			मुख्य उपलब्धिहरु
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	
<b>अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु</b>																
11.4.17.1	संवेदनशिल क्षेत्र भूसंरक्षण कार्यक्रम	31157	पटक/संख्या	1	15.4	10		0.0		0.5	0.30000	1	15.4	10.00000		
11.4.17.2	सडक संग भू-संरक्षण	31157	पटक/संख्या	0.5	15.4	10	0.5	7.7	5	0.5	15.4	10.00000	0.5	15.4	10.00000	
11.4.17.3	वायो इन्जि. खोला किनारा संरक्षण	31157	पटक/संख्या	0.5	15.4	10	0.5	7.7	5	0.5	15.4	9.98330	0.5	15.4	9.98330	
11.4.17.4	आकस्मिक भू-संरक्षण कार्यक्रम	31157	पटक/संख्या	1	7.7	5		0.0		0.2	0.14000	1	7.7	4.99520		
11.4.17.5	एकिकृत भूस्वतलन नियन्त्रण	31157	पटक/संख्या	1	15.4	10	1	7.7	5	10.8	7.00000	1	15.4	10.00000		
11.4.17.6	एकिकृत सुख्खा क्षेत्र व्यवस्थापन	31157	पटक/संख्या	1	15.4	10		0.0		1	15.4	10.00000	1	15.4	10.00000	
11.4.17.7	सिमसार/पोखरी जलाधार व्यवस्थापन	31157	पटक/संख्या	1	15.4	10		0.0		0.5	0.30000	1	15.4	10.00000		
					0.0			0.0		0.0			0.0			
<b>क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा</b>					<b>6.0</b>	<b>100.0</b>	<b>65.0</b>	<b>2.0</b>	<b>23.1</b>	<b>15.0</b>	<b>2.0</b>	<b>58.0</b>	<b>37.72330</b>	<b>6.0</b>	<b>100.0</b>	<b>64.97850</b>
<b>आ) घालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु</b>																
					0.0			0.0		0.0			0.0			
					0.0			0.0		0.0			0.0			
<b>ख) घालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा</b>					<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>कुल जम्मा खर्च</b>					<b>100.0</b>	<b>65.00</b>		<b>23.1</b>	<b>15.00</b>		<b>58.0</b>	<b>37.72330</b>	<b>100.0</b>	<b>64.98</b>		

चौथो त्रैमासिकको भौतिक प्रगति	251.49 %
चौथो त्रैमासिकको वित्तीय प्रगति	251.49 %

वार्षिक भौतिक प्रगति	99.97 %
वार्षिक वित्तीय प्रगति	99.97 %

तयार गर्ने

दस्तखत :  
नाम : नरम कार्की  
पद : अधिकृत छैठौं

चेक गर्ने

दस्तखत :  
नाम :  
पद :

प्रमाणित गर्ने

दस्तखत :  
नाम : टोप बहादुर श्रेष्ठ  
पद : वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत