

Home

अनुसुची-३

(नियम २१ को उपनियम (२) र नियम २६ सँग सम्बन्धित)

आ.व.२०८०/८१ को चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण

१. आ.व.:२०८०/८१
२. बजेट उपशिर्षक नं: ३२९११२५
३. मन्त्रालय : पर्यटन वन तथा यातावरण मन्त्रालय,कोशी प्रदेश
४. विभाग / संस्था : वन निर्देशनालय
५. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम : जलाधार संरक्षण तथा सीमसार ब्यवस्थापन कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)
६. स्थान: (क) ओखलढुंगा
७. आयोजना शुरू भएको मिति : सालबसाली
८. आयोजना पूरा हुने मिति :
९. आयोजना /कार्यालय प्रमुखको नाम :

१०. वार्षिक बजेट रु. 72.0
- क) आन्तरिक (१)नेपाल सरकार
(२) प्रदेश सरकार
(३) संस्था
(४) जनसहभागिता
- ख) वैदेशिक (१) ऋण
(२) अनुदान
- ग) दातृसंस्था

- ११) आयोजनाको कूल लागत : शुरूको संशोधित
- क) आन्तरिक (१)नेपाल सरकार
(२) प्रदेश सरकार
(३) संस्था
(४) जनसहभागिता
- ख) वैदेशिक (१) ऋण
(२) अनुदान
- १२) गत आ.व.सम्मको खर्च रु. (सोझैँ शुक्तानी र वस्तुगत समेत)
- क) आन्तरिक (१)नेपाल सरकार
(२) प्रदेश सरकार
(३) संस्था
(४) जनसहभागिता
- ख) वैदेशिक (१) ऋण
(२) अनुदान

रकम रु लाखमा

क्र.स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक प्रगति			वार्षिक प्रगति			मुख्य उपलब्धिहरु
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु																
11.4.14.9	भेडुवा खोला नदी नियन्त्रण, भलुवाई दहदेखि धनगढी सम्म, त्रियुगा न.पा. १, उदयपुर	31157	पटक	1	13.888	10	1	0	0	0.402	0.29000	1	13.89	9.99875		
11.4.17.218	बराह पोखरी ताल संरक्षण व्यवस्थापन बराहपोखरी गापा १ खोटाङ्ग	31157	पटक	1	13.888	10	1	0	0	13.82	9.95600	1	13.83	9.95600		
11.4.17.219	रिचार्ज पोखरी निर्माण हलेसी तुवाचुङ ८ खोल्म्या, खोटा	31157	पटक	1	13.888	10	1	0	0	9.664	6.95816	1	13.83	9.95816		
11.4.17.220	रिचार्ज पोखरी निर्माण गणेशटार रक गाईन हलेसी तुवाचुङ ५, खोटाङ	31157	पटक	1	13.888	10	1	0	0	9.708	6.99046	1	13.88	9.99046		
11.4.17.221	रिचार्ज पोखरी निर्माण हलेसी तुवाचुङ ३ डुम्बुरे, खोटाङ	31157	पटक	1	11.111	8	1	0	0	8.003	5.76240	1	11.06	7.96240		
11.4.17.222	रिचार्ज पोखरी निर्माण हलेसी तुवाचुङ ३ साल्घारी सल्लेनी सापा, खोटाङ	31157	पटक	1	11.111	8	1	0	0	7.763	5.58959	1	11.10	7.98959		
11.4.17.223	रिचार्ज पोखरी निर्माण हलेसी तुवाचुङ ३ अम्बकटार, खोटाङ	31157	पटक	1	11.111	8	1	0	0	11.11	8.00000	1	11.11	8.00000		
11.4.17.224	पोखरी खोला पहिरो रोकथाम खिजीदेम्बा गापा २, ओखलढुङ्गा	31157	पटक	1	11.111	8	1	0	0	7.916	5.70000	1	11.11	8.00000		
					0			0		0			0			
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा					8.0	100.0	72.0	8.0	0.0	0.0	2.0	68.4	49.24661	8.0	99.8	71.85536
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु																
					0.0			0.0		0.0			0.0			
					0.0			0.0		0.0			0.0			
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
कुल जम्मा खर्च					8.0	100.0	72.0	8.0	0.0	0.0	2.0	68.4	49.24661	8.0	99.8	71.85536

तेश्रो त्रैमासिकको भौतिक प्रगति	#DIV/0! %
तेश्रो त्रैमासिकको वित्तिय प्रगति	#DIV/0! %

वार्षिक भौतिक प्रगति	99.80 %
वार्षिक वित्तिय प्रगति	99.80 %

तयार गर्ने

दस्तखत :
नाम :
पद :

चेक गर्ने

दस्तखत :
नाम :
पद :

प्रमाणित गर्ने

दस्तखत :
नाम :
पद :