

Home

अनुसूची-३

(नियम २१ को उपनियम (२) र नियम २६ सँग सम्बन्धित)

आ.व.२०८०/८१ को चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण

१. आ.व.:२०८०/८१

२. बजेट उपशिर्षक नं: ३२९०३१०१

३. मन्त्रालय : पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कोशी प्रदेश

४. विभाग/संस्था : वन निर्देशनालय

५. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम : भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

६. स्थान: (क) उदयपुर

७. आयोजना शुरू भएको मिति : सालवसाली

८. आयोजना पूरा हुने मिति :

९. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम : टोप बहादुर श्रेष्ठ

१०. वार्षिक बजेट रु. 107.8

क) आन्तरिक (१)नेपाल सरकार

(२) प्रदेश सरकार

(३) संस्था

(४) जनसहभागिता

ख) वैदेशिक (१) ऋण

(२) अनुदान

ग) दातृसंस्था

११) आयोजनाको कूल लागत : शुक्रको

संशोधित

क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार

(२) प्रदेश सरकार

(३) संस्था

(४) जनसहभागिता

ख) वैदेशिक (१) ऋण

(२) अनुदान

१२) गत आ.व.सम्मको खर्च रु. (सोझैँ शुक्तानी र वस्तुगत समेत)

क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार

(२) प्रदेश सरकार

(३) संस्था

(४) जनसहभागिता

ख) वैदेशिक (१) ऋण

(२) अनुदान

रकम रु लाखमा

क्र.स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक प्रगति			वार्षिक प्रगति			मुख्य उपलब्धिहरु
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु																
11.4.17.1	संवेदनशिल क्षेत्र भूसंरक्षण कार्यक्रम	31157	पटक/संख्या	1	9.3	10		0.0		0.2	0.23150	1	9.2	9.94817		
11.4.17.3	वायो इन्जि. खोला किनारा संरक्षण	31157	पटक/संख्या	1	37.1	40		18.6	20	19.1	20.59950	1	37.1	39.99950		
11.4.17.4	आकस्मिक भू-संरक्षण कार्यक्रम	31157	पटक/संख्या	1	9.3	10		0.0		0.3	0.29000	1	9.3	9.99884		
11.4.17.5	एकिकृत भूस्खलन नियन्त्रण	31157	पटक/संख्या	1	9.3	10		0.0		6.2	6.67810	1	9.3	9.99882		
11.4.17.7	सिमसार/पोखरी जलाधार व्यवस्थापन	31157	पटक/संख्या	1	9.3	10	1	4.6	5	6.5	7.00000	1	9.3	10.00000		
11.4.17.9	भावर क्षेत्रमा रहेका पानी मुहान, सिमसार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन	31157	पटक/संख्या	1	5.6	6		0.0		0.1	0.14990	1	5.6	5.99990		
11.4.17.10	संरक्षण कार्यको व्यवस्थापन एवं रेखदेख	31157	पटक/संख्या	1	1.7	1.8		0.4	0.45	1.7	1.79533	1	1.7	1.79533		
11.4.17.17	चुरे तथा नदी प्रणाली संरक्षण	31157	पटक/संख्या	1	18.6	20		0.0		4.2	4.57236	1	18.5	19.99265		
					0.0			0.0		0.0			0.0			
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा					8.0	100.0	107.8	1.0	23.6	25.45	0.0	38.3	41.31669	8.0	99.9	107.73321
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु																
					0.0			0.0		0.0			0.0			
					0.0			0.0		0.0			0.0			
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00000	
कुल जम्मा खर्च					100.0	107.8		23.6	25.5		38.3	41.317	99.9	107.733210		

चौथो त्रैमासिकको भौतिक प्रगति	162.34 %
चौथो त्रैमासिकको वित्तीय प्रगति	162.34 %

वार्षिक भौतिक प्रगति	99.94 %
वार्षिक वित्तीय प्रगति	99.94 %

तयार गर्ने

दस्तखत :
नाम : रत्नम कार्की
पद:अधिकृत छैठौँ

चेक गर्ने

दस्तखत :
नाम :
पद:

प्रमाणित गर्ने

दस्तखत :
नाम :टोप बहादुर श्रेष्ठ
पद: वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत